

Projekt Hochwasserschutz Glanfurt
thematische / chronologische Zusammenfassung

07.05.2024

seit 2014	Planung des Projektes Hochwasserschutz Glanfurt durch die CCE Ziviltechniker GmbH Dipl.-Ing. Daniel Seebacher / Projektleiter CCE
18.02.20214	Auftragserteilung durch die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (Werkvertrag) Glanfurt, Detailprojekt HW-Schutz Klagenfurt und Ebenthal
	Gründung des Wasserverbandes Glanfurt
08.11.2018	Gründungsversammlung des Wasserverbandes Glanfurt
25.04.2019	1. Mitgliederversammlung des Wasserverbandes Glanfurt Wahl der Organe des Wasserverbandes (Vorstand, Obmann) und Bestellung Geschäftsführung 1. Vorstandssitzung / Wahl Obfrau Bgm. Dr. Maria-Luise Mathiaschitz Präsentation der Bauprojekte durch Herrn Gernot Bogensberger (Abt. Entsorgung)
	Sitzungen des Wasserverbandes Glanfurt (Gemeinderatsperiode 2015 - 2021)
25.04.2019	1. Mitgliederversammlung / 1. Vorstandssitzung
04.11.2019	2. Vorstandssitzung
21.11.2019	3. Vorstandssitzung
21.11.2019	2. Mitgliederversammlung
01.09.2020	4. Vorstandssitzung
08.09.2020	5. Vorstandssitzung
22.09.2020	3. Mitgliederversammlung
04.11.2020	6. Vorstandssitzung
26.11.2020	3. Mitgliederversammlung
07.04.2021	7. Vorstandssitzung

Sitzungen des Wasserverbandes Glanfurt (Gemeinderatsperiode 2021 - 2027)

15.06.2021	1. Mitgliederversammlung 1. Vorstandssitzung / Wahl Obmann Bgm. Christian Scheider 1. Kontrollausschusssitzung / Wahl Kontrollausschussobmann GV Dipl.-Ing. Rudolf Grünanger
28.10.2021	2. Kontrollausschusssitzung
09.11.2021	2. Vorstandssitzung
30.11.2021	2. Mitgliederversammlung
09.05.2022	3. Kontrollausschusssitzung
18.05.2022	3. Vorstandssitzung
31.05.2022	3. Mitgliederversammlung
03.11.2022	4. Kontrollausschusssitzung
16.11.2022	4. Kontrollausschusssitzung
29.11.2022	4. Mitgliederversammlung
09.05.2023	5. Kontrollausschusssitzung
24.05.2023	5. Vorstandssitzung
15.06.2023	5. Mitgliederversammlung
31.10.2023	6. Kontrollausschusssitzung
08.11.2023	6. Vorstandssitzung
29.11.2023	6. Mitgliederversammlung
23.04.2023	7. Kontrollausschusssitzung

Grundstücksverhandlungen durch die Landeshauptstadt Klagenfurt

08.07.2019	Übertragung des Grundstücksmanagements entlang der Glanfurt mittels Umlaufbeschluss der Mitgliederversammlung des Wasserverbandes Glanfurt an die Landeshauptstadt Klagenfurt (Wunsch der Landeshauptstadt Klagenfurt) Vor Abschluss der Grundstücksverhandlungen soll / darf das Projekt nicht eingereicht werden Zustimmungen der Grundstückseigentümer müssen vorhanden sein!
2019 - 2023	Grundstücksverhandlungen durch die Landeshauptstadt Klagenfurt (Stadtrat Habenicht, Ing. Bogensberger, DWI (FH) Slamanig, Dipl.-Ing. Seebacher, Dipl.-Ing. Schratt ZT Mitverhandlung der Grundnutzung für die geplanten Begleitmaßnahmen für Wasserverband Wörthersee-Ost: Ableitung der Seedruckleitungen von der Seeschleuse bis zur Kläranlage LH Klagenfurt: Enlastungssammler Süd (Verbringung von Oberflächen- und Drainagewässern) ABA Sammler Süd (Schmutzwasserkanal / Auflassung von Pumpstationen in Viktring)
05.05.2022	Gemeindezentrum St. Ruprecht - Anrainerinformation Einladung Stadtrat Max Habenicht für die rund 50 betroffenen Grundstückseigentümer
Sept. 2023	Grundstücksverhandlungen zu größten Teil abgeschlossen

Diverses

- Nov. 2019 Versicherungskonzept für den Wasserverband Glanfurt mit der- Koban Südvers Group
- 18.05.2020 Übergabe der Unterlagen Projekt Hochwasserschutz Glanfurt durch Herrn Bogensberger (Abt. ES) an den WVG
- 20.08.2020 Vorbesprechung / Vorprüfungsprotokoll Sachverständige des Landes Kärnten
Büro CCE erstellt die notwendigen Ergänzungen für das Einreichprojekt
- Aug. 2020 Vermehrte Anrufe von besorgten Bürgern bzgl. der hohen Fließgeschwindigkeit der Glanfurt
- Glanfurt kein Badegewässer
 - öffentliches Gewässer -> darf von jedermann für Gemeingebrauch benützt werden
 - Steuerung der Seeschleuse bis zur Neuerrichtung durch Mitarbeiter der Abt. 12 Wasserwirtschaft des Landes Kärnten (Schleusenordnung)
- 25.08.2020 Informationsveranstaltung / Projektvorstellung für interessierte Bürger
zirka 25 Anfragen von Bürgern (Schlägerungen, Fließgeschwindigkeit, Baumaßnahmen)
Projektvorstellung im Besprechungsraum der Kläranlage (12 Anrainer)
- 22.09.2020 Neufassung der Satzungen des Wasserverbandes Glanfurt
- 25.02.2021 Projektvorstellung Infrastrukturtrasse Klagenfurt Süd bei den Stadtwerken Klagenfurt
Trassierungsstudie für Begleitmaßnahmen (Schmutzwasserkanal WWO und LH Klagenfurt, Oberflächenwasserkanal)
Aufzeigen Möglichkeit zur Mitverlegung von Leitungen für Infrastrukturmaßnahmen
- 01.12.2023 Besprechung Mag. Wolfgang Kucher / Naturschutzbeirat
- 08.03.2024 Besprechung Keutschach / Bürgermeister, Bauhofleiter
- 18.03.2024 Besichtigung Seeschleuse mit Land Kärnten
- 26.03.2024 Genossenschaftsversammlung Wassergenossenschaft Glanfurtregulierung
-> Beschluss Eigentumsübergabe der Anlagen in der Glanfurt an den Wasserverband
Seeschleuse, Badwehr (nicht mehr funktionsfähig), Teilungsbauwerk Ebenthalerarm / Lamplarm

Europaweite Ausschreibung Ziviltechnikerleistungen (nach wasserrechtlicher Einreichung)

April 2022	Wasserverband Wörthersee-Ost und Wasserverband Glanfurt - gemeinsame Angebotseinholung für die vergaberechtliche Begleitung der Ausschreibung für die Ziviltechnikerleistungen
02.05.2022	MMag. Dr. Claus Casati, Rechtsanwalt, 1060 Wien, Mariahilferstraße 1b/17
11.05.2023	Gemeinsames Angebot für beide Verbände - Bestbieter
Mai-Dez.	Beauftragung Rechtsanwalt MMag. Dr. Claus Casati mit der vergaberechtlichen Begleitung "Zivilingenieurausschreibung" für die Ziviltechnikerleistungen für das Projekt Hochwasserschutz Glanfurt
22.12.2023	Vorbereitung der Ausschreibung durch Dr. Casati (Jurymitglieder, Umfang der Leistungen, usw.) Veröffentlichung der europaweiten Ausschreibung der Ziviltechnikerleistungen (ANKÖ, TED) <u>ursprünglich geplante Termine:</u>
	19.03.2024 - Frist Bieterfragen
	03.04.2024 - Abgabefrist 1. Angebot
	17.04.2024 - Jurysitzung / Verhandlungsgespräche mit den Bietern (einzeln)
	29.04.2024 - Abgabe LBO (last and best offer)
	Zuschlagsentscheidung unmittelbar
	Auftragserteilung in der Mitgliederversammlung
26.02.2024	Abgabetermin Teilnahmeanträge / Öffnung der Teilnahmeanträge
28.02.2024	Informationsgespräch mit allen Bietern und Dr. Casati, Geschäftsführung WVG (Ing. Herold, Taupitsch)
8.-11.03-24	Einzeltermine mit allen Bietern / Möglichkeit der Vor-Ort-Besichtigung Teilnehmer: Bieter und Geschäftsführung Wasserverband Glanfurt
27.03.2024	Aussetzung Abgabetermin für Angebote und der Verhandlungstermine Aufgrund der Besprechungen mit den zuständigen Sachverständigen und aufgrund neuer Entwicklungen im Behördenverfahren werden sämtliche aktuelle Fristen, insbesondere der Abgabetermin für Angebote sowie geplante Verhandlungstermine vorerst ausgesetzt. Die Entscheidung wurde getroffen, da noch Änderungen erwartet werden, die das Angebot jedenfalls beeinflussen werden. Es wird abgewartet, welche neuen Erkenntnisse sich aus den Protokollen der Sachverständigen ergeben, bzw. auf die schriftliche Stellungnahme der zuständigen Einreichbehörde (Bundesministerium) Vorschau:
Ende Mai	Ende Mai: Fortsetzung des Vergabeverfahrens
Juni / Juli	Juni 2024: Abgabe der Angebote und Jurysitzung / Verhandlungstermine umgehende Vergabe durch Vorstand an den Bestbieter (Beschluss Mitgliederversammlung vom 15.06.2023)

Wasserrechtliche Einreichung

(BML = Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft)

Sept.2023	Abschluss der Grundstücksverhandlungen
12.09.2023	Land Kärnten Vorstellung Seedruckleitungen (u. Ableitung zur Kläranlage entlang HWS Glanfurt)
26.09.2023	Mitteilung Dipl.-Ing. Marco Alber (Abt. 12 - Wasserwirtschaft) über Vorgehensweise für Einreichung - Anfrage über die Zuständigkeit an BML mit Projektbeschreibung stellen
29.09.2023	Wasserrechtliches Einreichprojekt - Übergabe des Einreichprojektes "Hochwasserschutz Glanfurt" durch Herrn Dipl.-Ing. Daniel Seebacher (CCE Ziviltechniker GmbH) an den Wasserverband Glanfurt, vertreten durch den Obmann Bgm. Christian Scheider und den Geschäftsführer Ing. Ingolf Herold (Abschluss des Auftrages der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee)
04.10.2023	Offizielle Anfrage bezüglich der Zuständigkeit für das wasserrechtliche Verfahren an das BML mit einer Projektbeschreibung gestellt
10.10.2023	Dipl.-Ing. Erich Zdovc (Abt. 12 Wasserwirtschaft) - Information über Anfrage LR Büro bzgl. HWS
11.10.2023	Info an Dipl.-Ing. Erich Zdovc (Projektleiter Land Kärnten) bezüglich Anfrage Zuständigkeit beim BML
18.10.2023	Erhebung Bombenkataster entlang der Glanfurt
10.11.2023	Mag. Mathias Podhradsky (BML) Zuständigkeitserklärung und Ersuchen um Übermittlung der Einreichunterlagen
20.11.2023	Übermittlung des Einreichprojektes an das Bundesministerium (Papierform und digital) durch Büro CCE
05.02.2024	BML - Beiziehung Amtssachverständige des Amtes der Kärntner Landesregierung für Wasserbautechnik, Hydrologie, Gewässer- und Fischökologie und Naturschutz
23.01.2024	Land Kärnten Projektvorstellung (Sachverständige)
03.04.2024	Vorstellung Einreichprojekt beim wasserwirtschaftlichen Planungsorgan -> vom BML angeforderte Sachverständige des Landes Kärnten Dr. Werner Petutschnig, Dipl.-Ing. Dietmanr Widowitz, Mag. Thomas Friedl, Paul Krenn, MSc
11.04.2024	ministerielle Bereisung - Projekt Hochwasserschutz Glanfurtregulierung
16.04.2024	Aktualisierung Grundwasserströmungsmodell der Stadt Klagenfurt / Technikzentrum Land Kärnten Aufgrund der Niederschläge 2023 Anpassung des Grundwassermodelles gefordert
22.04.2024	Besprechung Naturschutz Dr. Werner Petutschnig, Dipl.Biol. Eljalill Spazier, Mag. ^a Katharina Traar
22.04.2024	Angebotseinholung Vegetations- und Biotopkataster aufgrund Besprechung Naturschutz
05.02.2024	Freigabe DI Zdovc (Projektleiter) - als vorfinanzierte Planungsleistung

06.05.2024

Vergabe Auftrag Biotopkaster